



# 2024 年度自行监测报告

单位： 应县天顺陶瓷有限公司（盖章）

报告日期： 2025年1月18日

<p><b>企业基本情况简述</b></p>	<p>应县天顺陶瓷有限公司位于应县城南六公里处应繁路西大王路南，公司于2012年成立，现有1条年产2600万件日用瓷生产线（1座86m隧道窑、2座48m烤花窑），工作制度为330天 / 年，24小时 / 天，实行三班运转制度。总劳动定员为406人，总占地面积50亩。</p> <p>应县天顺陶瓷有限公司于2015年3月25日开业。2012年8月16日朔州市环境保护局对我公司提交的《应县天顺陶瓷有限公司新建年产2600万件高档日用瓷生产线建设项目环评报告书》做出了环评批复，朔环审 [2012] 30号。2014年6月朔州市环境保护局对我公司新建年产2600万件高档日用瓷生产线进行了竣工验收，并于2014年6月23日下发了建设项目竣工环境验收意见的函，朔环审 [2014] 79号。</p>	
<p><b>主要污染物产生治理和处理情况</b></p>	<p>废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p>	<p>破碎车间产生的废气，采用集气罩收集后，集中送袋式除尘器净化处理：</p> <p>隧道窑、辊道窑采用煤气发生炉煤气为燃料，燃烧产生的高温烟气共同经过25m高的烟囱排放：</p> <p>原料装卸及转运过程均在半 封闭式车间内完成，并定期洒水抑尘。共2个排放口。</p>
<p>废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量</p>	<p>生产废水经素凝沉淀，去除悬浮物后，继续回用于生产，全厂使用旱厕：</p> <p>生活污水经污水处理设施处理后用于园区和厂区绿化和生产，多余生活污水排入城市污水管网，如城市污水处理厂处理后最终排入桑干河。</p>	
<p>噪声防治措施</p>	<p>采用低噪设备，产噪设备做基础减震，所有设备直接使用柔性连接，采取引风机加装消声器，产噪设备布置在厂房内及厂区绿化等隔声降噪措施。</p>	

	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	废坯体、不合格产品和污泥作为原料继续回用于生产，生活垃圾由环卫部门统一收集清运和处理。
自行监测方案的制定执行情况	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。
	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。

## 2024 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	破碎排口	颗粒物	手工	1次/年	286	1	1	1	0
	窑炉烟气排口	林格曼黑度	手工	1次/半年	286	2	2	2	0
		铅及化合物	手工	1次/半年	286	2	2	2	0
		镉及化合物	手工	1次/半年	286	2	2	2	0
		镍及化合物	手工	1次/半年	286	2	2	2	0
		氟化物	手工	1次/半年	286	2	2	2	0
	氯化物	手工	1次/半年	286	2	2	2	0	
厂界	颗粒物	手工	1次/年	286	1	1	1	0	
厂界噪声	院界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	286	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	286	4	4	4	0